



建物北西 墨打ち追い出し確認①
境界～壁芯：1,150
CB～壁芯：1,100
配置図、基礎図との照合→OK



建物北西 墨打ち追い出し確認②



建物北東 墨打ち追い出し確認①
境界～壁芯：1,150
CB～壁芯：1,100
配置図、基礎図との照合→OK



建物北東 墨打ち追い出し確認②

配置確認①：2017/6/29（確認者：吉田浩明）



建物東北 墨打ち追出し確認①
境界～壁芯：1,120
CB～壁芯：1,070
配置図、基礎図との照合→OK



建物東北 墨打ち追出し確認②